

哈尔滨市呼兰区乡村振兴局 哈尔滨市呼兰区财政局 文件

哈呼乡财联发〔2023〕9号

呼兰区 2023 年度衔接推进乡村振兴 重点项目和重点区域绩效评价报告

区委农村工作小组：

按照《衔接资金推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122号）《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（黑财农〔2021〕185号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，区乡村振兴局会同区财政局对2023年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金展开绩效评价。

一、基本情况

（一）重点项目和重点区域

腰堡街道和牛繁育二期厂房建设项目

（二）项目立项依据

《关于2023年利用中央省市衔接资金建设项目的批复》
（哈呼政函〔2023〕20号）

（三）内部控制制度建设情况

呼兰区乡村振兴局内控制度健全，建立了财务管理细则，项目实施和资金管理制度，各项制度执行情况完好。

（四）2023 年度重点项目和重点区域预算情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算金额
1	腰堡街道和牛繁育二期厂房建设项目	300

二、评价说明

（一）评价目的。绩效评价的主要目的是加强预算支出管理，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

（二）对象和范围。本次评价对象为呼兰区乡村振兴局 2023 年度腰堡街道和牛繁育二期厂房建设项目 1-11 月资金的支出绩效情况，评价范围为项目支出有关的项目实施、项目管理、资金支出的真实性合理性、效益性。

（三）评价依据。主要依据该单位提供的项目绩效目标表以及相关财务及管理资料。

（四）评价指标体系。该单位按照相关要求，制定了评价指标，用以全面、系统考核该单位项目资金支出绩效情况。

（五）评价方法。

以该单位提供的项目实际支出相关会计资料为依据，采用实地抽查、因素分析、成本效益分析、数据统计汇总与分析等方法。

(六) 评价工作流程。

1. 收集资料。

(1) 查询相关资料，听取该单位对单位基本情况和项目基本情况介绍，了解该项目支出的特点。

(2) 了解项目资金的使用管理情况。

(3) 收集项目投入、管理、产出等相关资料。

(4) 通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2. 核实情况。

(1) 核查账本、凭证，对项目资金来源及去向进行分类整理。

(2) 查阅单位项目支出、项目实施档案资料，了解项目预算文本中各子项的执行情况。

(3) 将分类整理后的项目支出明细账与国库集中支付系统相关项目和金额进行核对，对项目的资金支出情况进行核实。

(4) 与被评价部门(单位)交换意见。

3. 分析汇总。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对计算各种评价指标，对初步确定项目绩效的评价结果进行汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，确定项目绩效的评价结果。

三、主要绩效情况

（一）具体指标的评价。

1. 立项依据指标。该项指标设定分值为 3 分，依据《关于 2023 年利用中央省市衔接资金建设项目的批复》（哈呼政函〔2023〕20 号），立项依据充分合理，评价得分 3 分。

2. 项目管理指标。该项指标设定分值为 2 分，经查阅该单位《呼兰区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理细则》等相关管理制度，制度健全评价得分 2 分。

3. 财务制度指标。该项指标设定分值为 2 分，该单位财务制度健全制定了《财务管理制度》、《内控制度》等。通过查阅财务核算明细账会计核算规范，严格执行各项制度，评价得分 2 分。

4. 资金使用指标。该项指标设定分值为 3 分，项目预算数 300 万元全年执行数 285 万元，通过查阅该单位的会计

账簿及会计记账凭证等相关财务资料和档案，未发现虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占挪用现象，评价得分 3 分。

5. 数量指标。该项指标设定分值为 15 分，新建二期和牛养殖厂房一处，完成设定绩效目标，评价得分 15 分。

6. 质量指标。该项指标设定为项目（工程）验收合格率 100%，设定分值为 15 分，该单位完成验收各项工作，项目质量达标率达 100%以上，评价得分 15 分。

7. 时效指标。该项指标设定为项目完成及时率 100%，设定分值为 10 分。经查阅该单位内业资料，完成设定绩效目标，评价得分 10 分。

8. 成本指标。该项指标设定为新建厂房控制价格 \leq 300 万元，设定分值为 10 分，评价得分 10 分。

9. 社会效益指标。该项指标设定为受益脱贫人口数 \geq 240 人、受益村数量 $>$ 6 个，设定分值为 10 分。经查阅该单位内业资料，完成设定绩效目标，评价得分 10 分。

10. 可持续影响指标。该项指标设定为项目运行年限 \geq 5 年，设定分值为 10 分。当年运行，评价得分 10 分。

11. 服务对象满意度指标。该项指标设定为受益人口满意度 $>$ 98%，设定分值为 10 分。评价得分 10 分。

（二）项目实施效果。

呼兰区乡村振兴局能够按照《衔接资金推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2021〕122 号）《黑龙

江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(黑财农〔2021〕185号)等文件要求,为有序推进项目实施,与全区8个脱贫村签订联农带农资协议,其中50%的收益资金平均分配给全区8个脱贫村,用于安置村级公益岗位、实行差异化分配;其余50%的收益资金根据全区8个脱贫村的脱贫户数量进行差异化分配,用于巩固拓展脱贫攻坚成果,发展村级公益事业。

四、存在问题

无

五、评价结论

经综合评价,腰堡街道和牛繁育二期厂房建设项目支出绩效评价得分98分,评价结果为“优秀”档次。该单位绩效目标明确,资金拨付管理程序和项目支出合规,财务核算规范,相关附件齐全,资金使用合理。

六、以前年度振兴项目跟踪评价

抽取2022年雨露计划项目,完成支出46.05万元,接受职业教育的脱贫人口子女生均资助标准1500元/人/学期,补助接受职业教育的脱贫人口子女307人次,为具有正式学籍的中职、高职在读脱贫人口学生进行助学补助,支持脱贫人口学生顺利完成职业教育学习,顺利毕业,社会效益显著,满意度高。

七、有关建议

(一)项目单位要持续做好、科学合理设置项目年度任务计划和年度绩效目标，在执行过程中，加快项目实施，加强对项目的跟踪检查和进度反馈。

(二)项目单位持续做好绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理。

附表:项目支出绩效评价表

哈尔滨市呼兰区乡村振兴局



哈尔滨市呼兰区财政局

2023年11月7日

